

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลเชิงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔,๐๖๕,๒๐๐	๓,๘๓๙,๙๕๖	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการเข้าค่ายทักษะภาษาต่างประเทศ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "มัดคุเทศก์น้อยตำบลเชิงเครือ"	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการห้องเรียน"มาสเตอร์เชฟ (MasterChef)"	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน ๗ แห่ง รร.เทศบาลเชิงเครือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๒ แห่ง	๒,๕๙๗,๐๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๗	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนเชิงศรีธรรมาภรณ์รังสรรค์	๔๕๙,๐๐๐	๔๔๐,๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์	๔๕๙,๐๐๐	๔๒๖,๑๔๑	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร	๕๔๐,๐๐๐	๕๒๖,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนเชียงคุณ	๓๕๑,๐๐๐	๓๑๘,๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านป่าหว้าน	๕๑๓,๐๐๐	๔๔๒,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองหอย	๑,๒๕๔,๐๐๐	๑,๒๑๔,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาการ	๖๖๐,๐๐๐	๖๒๘,๔๓๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการกีฬานักเรียนสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการฝึกอบรมและการแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล แก่เด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการมหรหรรรมกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการมหรหรรรมกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๐,๕๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๐	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	โครงการเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อสังคม	๒๐,๐๐๐	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการด้วยรักและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๔๖๒,๐๐๐	๑๗,๗๗๓,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔,๕๗๔,๔๐๐	๔,๑๕๕,๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	๑๑๔,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการคัดกรองผู้มีแนวโน้มจะพิการและออกเยี่ยม บ้านคนพิการ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสม	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือหาปลา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๑๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๒	โครงการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและประเพณีเข้าพรรษา"	๕๐,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	การจัดงานวันสำคัญทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม	๑๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการประเพณีแข่งขันเรือหาปลา	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการแห่ปราสาทผึ้ง	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	ตลาดนัดน้ำซ้อ (สปสช,๖,๐๐๐ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๕,๐๐๐	๒๑,๗๖๔	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๙,๐๓๐	๑๐๖,๐๑๖	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	งานควบคุมโรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการรวมพลังร่วมใจจัดภัยโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองป้องกันและแก้ไข ปัญหาวัณโรคในชุมชน (สปสช. ๑๘,๓๘๒ บาท)	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำดี (สปสช. ๒๐,๙๒๐ บาท)	-	-	เมษายน ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก (สปสช. ๑๔,๔๓๒ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน (สปสช. ๑๐,๖๓๒ บาท)	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง (สปสช. ๑๙,๔๓๒ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน (สปสช. ๑๕,๐๓๒ บาท)	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน ๖-๑๒ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สปสช. ๒๐,๒๘๒ บาท)	-	-	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก มะเร็งเต้านม (สปสช. ๓๓,๓๓๒ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (สปสช. ๓๐,๐๐๐ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐	โครงการเฝ้าระวังและควบคุม โรคติดต่อ (สปสช. ๓๔๐,๐๐๐ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๑	โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุ และอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (สปสช. ๕๐,๕๘๐ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน เพื่อลดความเสี่ยง ต่อภัยคุกคามด้านสุขภาพ (สปสช. ๗๗,๔๐๒ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓	โครงการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยวิธี แพทย์แผนไทย(สปสช. ๕๒,๘๘๔ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลดความเสี่ยงต่อภาวะ แทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงและ ป้องกันระบบหลอดเลือดสมอง (สปสช. ๑๘,๑๓๒ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	โครงการสเปรย์ตะไคร้ไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก (สปสช. ๒๒,๓๓๗ บาท)	-	-	เมษายน ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ฯ(สปสช. ๔๑,๙๗๒ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗	โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก (สปสช. ๑๖,๘๗๕ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๘	โครงการพิชิตยุงร้าย ห่างไกลไข้เลือดออก (สปสช. ๔๔,๙๕๕ บาท)	-	-	เมษายน ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๙	โครงการวิจัยรูนวัยใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก (สปสช.(๓๖,๘๗๕ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๐	โครงการวิจัยใส่รอกอย่างไรให้ปลอดภัย (สปสช. ๔๖,๔๒๕ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๑	โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ขั้นพื้นฐาน (สปสช. ๓๓,๓๗๕ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๒	โครงการประชาคมจัดทำเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๓	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริโภคอาหารและ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความปลอดภัยในชุมชน (สปสช. ๓๖,๓๖๐ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๕	โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพประชาชน (สปสช. ๖๐,๕๓๗ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๖	โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติคืบหน้าชาติสู่ท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	-	ธันวาคม ๒๕๖๖	สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๘	โครงการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสนุ่นในหนองหาร	๓๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๙	โครงการประชาชนตำบลเชียงเครือร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๐	โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๑	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร - บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ - บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๘,๙๓๔.๙๓	มีนาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๒	ติดตั้งและขยายไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๗ -บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ (๔๙,๑๐๐) -บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ (๕๘,๓๕๐) -บ้านนาคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ (๔๙,๑๐๐) -บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๒ (๔๙,๐๕๐) -บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ (๔๙,๐๕๐) -บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗ (๔๙,๐๕๐)	๓๗๐,๐๐๐	๓๕๒,๗๕๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๓	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๙ สายบ้านโคกสว่าง-รร.บ้านหนองบัวสร้าง	๓๕๙,๐๐๐	๓๔๕,๗๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗๔	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ สาย ต.ไต้งการคำ-ข้างวัดโพธิ์ศรี	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๕	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๘ สายเชื่อม บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๖	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ สายระบบประปาหมู่บ้านเดิม	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๗	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ สายคุ้มนาเตือ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๘	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ ๑๑ สายภายในหมู่บ้าน-บะกอก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๙	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าหว่าน หมู่ที่ ๗ ซอยคุ้มเศรษฐี	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๑,๕๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๐	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าหว่านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ สายวัดทุ่งกัญญาราม	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๑,๔๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๑	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ สายทางเข้าคุ้มนิมิตรใหม่	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๒	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗ สายคลองชลทาน-หนองหินลาก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘๓	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๒ สายเชื่อมถนน อบจ.สกลนคร	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๔	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ สายกอกกอก-ป่าเตย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๕	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๒	๓๑๑,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๖	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ สายหอนิติภัทร-หอวารรัตน์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๗	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ สายหอปาร์ควิว	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๘	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเชียงคุณ หมู่ที่ ๕ สายทางลงคลองชลประทาน	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ สายข้างสนามกีฬาหมู่บ้าน	๓๖๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ สายคุ้มโพธิ์ชัย	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๑	ก่อสร้างหอดึงประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ ๓	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๒	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยม่วง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙๓	โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ ๙ สายกลางหมู่บ้าน ถึง ถนนสกล-นาหว้า	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าหว้าน หมู่ที่ ๗ สายหนองบัวใหญ่ – หนองแหวน	๖๑,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ สายกลางหมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าหว้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๗	โครงการปรับปรุงทางต่างระดับ บ้านป่าหว้าน หมู่ที่ ๗ สายวัดสะอาดสามัคคีธรรม	๘๙,๐๐๐	๘๘,๔๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๘	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๙	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๑	โครงการประชุมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๓๐,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	-	ธันวาคม ๒๕๖๖	เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐๓	อุดหนุนเทศบาลตำบลงมะไฟ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๔	โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัย (สปสช. ๖๗,๕๖๐ บาท)	-	-	มกราคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๕	สำรองจ่าย	๑๙๙,๙๓๒	๗,๗๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๖	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐๗	โครงการประชาคมท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑๙,๖๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๘	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การพัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบายสู่การบริหารของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง เทศบาลตำบล เชียงเครือ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐๙	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่องานบริการ ของเทศบาลตำบลเชียงเครือ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๐	โครงการเทศบาลเชียงเครือสัญจรพบประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๔๘,๗๙๒,๕๖๒	๔๕,๔๓๙,๕๖๙			

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ หอพักเปี่ยมสุขเจริญ	๔๐๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๔๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ สายหอพักเบญจมาภรณ์	๔๐๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๔๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ หน้าวัดพระพุทธไสยาาราม	๔๙๕,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๔๙๕,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๒ สายโนนสมบูรณ์ เข้ม บ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ ๑๑	๔๐๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๔๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง(ลูกรังบดอัดแน่น) ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ ๓ ซอยรวมใจพัฒนา	๓๐๗,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๓๐๗,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ สายคุ้มนิมิตใหม่	๓๙๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๓๘๖,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ สายกกกอก-ป่าเตย	๔๘๑,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๔๗๖,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าหว่าน หมู่ที่ ๗ สายวังถ้ำ	๔๑๕,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๔๑๔,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๘ สายเชื่อมบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๔๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำไฮ หมู่ที่ ๑๐	๔๗๕,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๔๐๙,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ ๑๑ สายธรรมสถานหายโคก	๔๘๑,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๔๗๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๒ เชื่อม บ้านหนองบัวสร้าง	๔๐๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๓๙๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ สายรอบหมู่บ้าน	๒๒๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๒๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ (ถนนฝึกสอนวิทยา)	๓๖๖,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๓๖๖,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๑๕ หนองท้องช้าง	๔๐๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๔๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ	๒,๒๐๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนเชียงคุณ หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๓๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๘	ปรับปรุงร่องระบายน้ำ คสล. สายกลางหมู่บ้าน บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๙ สายข้าวฮาง	๔๐๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๔๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗	๔๙๕,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	๔๙๕,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๙,๕๒๕,๐๐๐	๙,๒๒๘,๐๐๐			

- ปัญหาอุปสรรค

๑. การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้
๒. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนา

- ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี